



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان خراسان جنوبی

## کنترل عملیات اجرایی (تاسیسات برقی) مرحله دوم

کد نوسازی شهرداری ..... تاریخ تنظیم گزارش ..... شماره پرونده نظام مهندسی .....  
 عنوان پروژه ..... پروانه ساختمانی به شماره ..... تاریخ صدور ..... بلوک .....  
 کاربری ..... نوع سازه ..... گروه ساختمانی الف □ ب □ ج □ د □ تعداد سقف .....  
 نام مالک / نماینده قانونی مالک ..... مهندس ناظر ..... مهندس ناظر هماهنگ کننده .....

| ردیف | کنترل  | انجام شده                | انجام نشده               | شامل نمی شود             |
|------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| -۱   | کنده کاری و لوله گذاری تجهیزات برق   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| -۲   | نصب قوطی کلید روشنایی، پریز برق، تلفن و آنتن تلویزیون و نیز کنترل ارتفاع آنها مطابق نقشه | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| -۳   | نصب فریم تابلوهای دیواری توکار و تمہیدات لازم برای نصب تابلوهای دیواری روکار و ایستاده   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| -۴   | انطباق تأسیسات فضای آشپزخانه و تأسیسات سرمایش و گرمایش با تأسیسات برقی                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| -۵   | عایق کاری کامل در محل تقاطع لوله های برق با لوله های تأسیسات مکانیکی                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| -۶   | نظرارت بر ساخت تابلوهای برق و محل استقرار آنها و کنترل تجهیزات موضوع                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| -۷   | انطباق محل کلید و پریزها با طرح معماری   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| -۸   | سیم کشی مدارهای روشنایی، پریز برق، برق رسانی به تجهیزات برقی ساختمان و رعایت استاندارد   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| -۹   | کابل کشی سیستم تلفن، آنتن تلویزیون، دستگاه درب باز کن و سیستم اعلام حریق                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| -۱۰  | اجرای سیم اتصال زمین در کلیه مدارها (سه سیمه و پنج سیمه)                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

تذکر(۱) : مالک ( مجری ) مکلف است از وسایل و تجهیزات برقی استاندارد استفاده نماید و در صورت نیاز ، تأیید مهندس ناظر الزامی است.

تذکر(۲) : در صورت عدم تطابق موارد اجرایی با ضوابط و مقررات توضیح داده شود .

توضیحات:

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| ..... | ..... | ..... |
|-------|-------|-------|

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| ..... | ..... | ..... |
|-------|-------|-------|